

境小学校(Ⅰ期)トイレ改修工事 計画工程表

株式会社 桑本建築設計事務所

[illegible]

上道小学校トイレ改修工事 計画工程表

株式会社 桑本建築設計事務所

工事種別		教室棟								管理教室棟							
		1		2		3		4		5		6		7		8	
準備・仮設工事		外部足場組 仮設間仕切				外部足場存置期間 仮設間仕切存置期間		外部足場解体 仮設間仕切解体		外部足場組 仮設間仕切		外部足場存置期間 仮設間仕切存置期間				外部足場解体 仮設間仕切解体	
改修工事	管教-1階・教-1階 トイレ改修工事	土間削り、間仕切、天井撤去 劣化状況調査		土間復旧、切りパリング 間仕切		内装他工事		建具塗装、仕上げ工事 清掃、片付け各検査		土間削り、間仕切、天井撤去 劣化状況調査		土間復旧、切りパリング 間仕切		内装他工事		建具塗装、仕上げ工事 清掃、片付け各検査	
	管教-2.3階・教-2.3階 トイレ改修工事	間仕切、天井撤去 劣化状況調査		間仕切、2重床工事		内装他工事		建具塗装、仕上げ工事 清掃、片付け各検査		間仕切、天井撤去 劣化状況調査		間仕切、2重床工事		内装他工事		建具塗装、仕上げ工事 清掃、片付け各検査	
	プール棟 トイレ改修工事															便器等改修工事	
	電気設備工事	準備、撤去		受変電設備改造、配管、配線工事、機室取付						撤去		配管、配線工事、機器取付					
	機械設備工事	準備、埋設配管、撤去		埋設配管		機器承認、ダクト、配管、保温施工		納期30日、機器据付、試験運転調整、各検査		埋設配管、撤去		埋設配管		機器承認、ダクト、配管、保温施工		納期30日、機器据付、試験運転調整、各検査	

改修工事

中浜小学校トイレ改修工事 計画工程表

株式会社 桑本建築設計事務所

工事種別		工事エリア		管 理 教 室 棟 西				管 理 教 室 棟 東									
		1		2		3		4		5		6		7		8	
準備・仮設工事		外部足場組 仮設間仕切		外部足場解体 仮設間仕切存置期間		外部足場組 仮設間仕切		外部足場解体 仮設間仕切解体		外部足場組 仮設間仕切		外部足場存置期間 仮設間仕切存置期間		外部足場解体 仮設間仕切解体		外部足場解体 仮設間仕切解体	
改修工事	管教-西：1階 トイレ改修工事	土間切、間仕切、天井、撤去 劣化状況調査		土間復旧 バルコニー水 間仕切		内装、他工事		建具、塗装、仕上工事 清掃、片付、各検査									
	管教-西：2.3階 東：2.3階 トイレ改修工事	間仕切、天井、撤去 劣化状況調査		間仕切、2重床工事		内装、他工事		建具、塗装、仕上工事 清掃、片付、各検査		間仕切、天井、撤去 劣化状況調査		間仕切、2重床工事		内装、他工事		建具、塗装、仕上工事 清掃、片付、各検査	
	教室棟 プール棟 トイレ改修工事			便器等改修工事													
	電気設備工事	準備 撤去				受変電設備改造、配管、配線工事、機器取付				撤去				配管、配線工事、機器取付			
	機械設備工事	準備 埋設配管 撤去		埋設配管		機器承認 納期30日 ダクト、配管、保温施工		機器取付 試運転調整、各検査		埋設配管 撤去		機器承認 納期30日 ダクト、配管、保温施工		機器取付 試運転調整、各検査		機器取付 試運転調整、各検査	