

振興計画の進捗状況について

事業内容別進捗一覧

(平成24年度末時点)

事業内容	完成事業費 (単位:百万円)	進捗率 事業費ベース	備考
	当初計画事業の件数 全体事業費 (単位:百万円)		
会館・公民館等の整備	342	71%	完了 11事業 未完了 2事業
13事業	482		
市道側溝等の整備	410	100%	完了 8事業 (中止1含)
8事業	410		
生活道路の整備	529	96%	完了 8事業 (中止3含) 未完了 2事業
10事業	550		
その他 (水路、防災無線等)	124	87%	完了 12事業 (中止5含) 未完了 1事業
13事業	143		
合計	1,405	89%	完了 39事業 (中止9含) 未完了 5事業
44事業	1,585		

(赤字は平成24年度末時点の数字)

平成24年度実施事業 (実績)

○市道側溝等の整備 (渡町)

- ・田代川排水路改修工事

○生活道路の整備

- ・竹内誠道線と県道米子空港 (T) 線までの整備
(余子172号線改良工事)
- ・日御碕神社周辺の道路整備
(中浜129号線・中浜30号線測量・設計)

○その他 (水路等) の整備

- ・米川に蓋をし通学路の整備
(中浜63号線用地測量・設計)

○施設整備 (誠道町)

- ・誠道地区学習等供用施設リニューアル事業
(構造策定調査 (耐震診断))

平成25年度実施事業 (実施中)

○生活道路の整備

- ・竹内誠道線と県道米子空港 (T) 線までの整備
(余子175号線改良工事)
- ・日御碕神社周辺の道路整備
(中浜129号線・中浜30号線改良工事)

○その他 (水路等) の整備

- ・米川に蓋をし通学路の整備
(中浜63号線改良工事)

○施設整備 (誠道町)

- ・誠道地区学習等供用施設リニューアル事業
(事業計画)