

(様式1)

発境教 第229号

令和4年3月24日

文部科学大臣 殿

鳥取県境港市長  
伊達 憲太郎 印

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

境港市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和3年度（2年間）

（担当）

境港市教育委員会教育総務課

住所：鳥取県境港市上道町3000番地

電話：0859-47-1084

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

対象事業名

- ①「渡小学校体育館改修工事」
- ②「境小学校渡廊下改修工事」
- ③「第三中学校大規模改造工事」

#### (1) 実施時期

- ①令和2年11月27日評価検討会
- ②令和3年2月26日評価検討会
- ③令和3年10月29日評価検討会

#### (2) 評価の方法

- ・施設利用者に口頭により、聴き取りを行い、頂いた意見を踏まえて評価する。
  - ①学校関係者(職員、児童)、社会体育施設利用者
  - ②学校関係者(職員、児童)
  - ③学校関係者(職員、生徒)

### 4. 総合的な所見

- ・施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
  - ①体育館外壁及び外周歩廊のクラック改修により、利用者の安全、安心が確保された。屋根の防水改修により、雨漏り等の不安が解消された。
  - ②南北校舎を結ぶ渡廊下(2階建)の側壁及び天井のモルタル補修、モルタル落下防止の改修により、利用者の安全、安心が確保された。
  - ③建設から36年経過し、老朽化が進んでいる校舎の改修(外壁、屋上防水、床、給排水設備、照明器具のLED化、トイレ)により、教育環境が格段に改善された。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

- ③校舎の外壁、屋上防水改修等により、建物強度の確保と劣化進捗の防止が図られた。トイレ改修(洋式化、乾式床、洗面更新)及び給排水設備の改修により、衛生面が改善された。照明器具等の改修(LED化)により教室等の照明環境が改善された。

#### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

- ①学校体育館については、普段の利用に加えて、社会体育の利用や災害時の避難所となることから、本改修により建物の防災機能が強化された。
- ②本学校舎は、津波発生時に地域の避難場所に指定されており、本渡廊下は、津波発生時の避難経路や避難場所になり得ることから、本改修により渡廊下の防災機能が強化された。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
渡小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	R2.6～R2.9	R2.9.23		①「渡小学校体育館改修工事」
境小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R2.10～R3.1	R3.1.29		②「境小学校渡廊下改修工事」
第三中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.3～R3.9	R3.9.30		③「第三中学校大規模改造工事」  新型コロナウイルス感染拡大により、当初の予定工期 (R2年度)を1年間延期し、R3年度に実施した。  (工事中資材の調達や学校臨時休校があり、夏休 み中の工事期間確保が不透明であったため)