

# 振興計画の進捗状況について

事業内容別進捗一覧

(平成25年度末時点)

事業内容	完成事業費 (単位:百万円)	進捗率	備考
	当初計画事業の件数	全体事業費 (単位:百万円) / 事業費ベース	
会館・公民館等の整備	342	63%	完了 11事業 未完了 2事業
13事業	539		
市道側溝等の整備	410	100%	完了 8事業 (中止1含)
8事業	410		
生活道路の整備	550	100%	完了 10事業 (中止3含)
10事業	550		
その他 (水路、防災無線等)	140	100%	完了 13事業 (中止1含)
13事業	140		
合計	1,442	88%	完了 42事業 (中止5含) 未完了 2事業
44事業	1,639		

(赤字は平成25年度末時点の数字)

## 平成25年度実施事業 (実績)

### ○生活道路の整備

- ・竹内誠道線と県道米子空港 (T) 線までの整備  
(余子175号線改良工事)
- ・日御碕神社周辺の道路整備  
(中浜129号線・中浜30号線改良工事)

### ○その他 (水路等) の整備

- ・米川に蓋をし通学路の整備  
(中浜63号線改良工事)

### ○施設整備 (誠道町)

- ・誠道地区学習等供用施設リニューアル事業  
(事業計画)

## 平成26年度実施事業 (実施中)

### ○施設整備 (誠道町)

- ・誠道地区学習等供用施設リニューアル事業  
(実施設計・工事発注)

### ○施設整備 (渡町)

- ・渡地区学習等供用施設改修事業