

振興計画の進捗状況について

事業内容別進捗一覧

(平成27年度末見込み)

事業内容	完成事業費 (単位:百万円)	進捗率	備考
	当初計画事業の件数	全体事業費 (単位:百万円) / 事業費ベース	
会館・公民館等の整備	417	84%	完了 12事業 未完了 1事業
13事業	495		
市道側溝等の整備	410	100%	完了 8事業 (中止1含)
8事業	410		
生活道路の整備	550	100%	完了 10事業 (中止3含)
10事業	550		
その他 (水路、防災無線等)	140	100%	完了 13事業 (中止1含)
13事業	140		
合計	1,517	95%	完了 43事業 (中止5含) 未完了 1事業
44事業	1,595		

(赤字は平成27年度末見込みの数字)

平成27年度実施事業 (実績)

- 施設整備 (誠道町)
 - ・誠道地区学習等供用施設リニューアル事業 (改修工事)
- 施設整備 (渡町)
 - ・渡地区学習等供用施設改修事業 (集会室設計)

平成28年度実施事業 (実施予定)

- 施設整備 (渡町)
 - ・渡地区学習等供用施設改修事業 (集会室工事・改修設計)