

令和6年度 建設工事契約状況

| 工事名                 | 工事場所            | 工事種別       | 契約者                  | 住所                     | 当初契約額<br>(税込) | 契約日     | 工期(自)   | 工期(至)    | 変更契約(第1回) |         |            | 変更契約(第2回) |            |         | 変更契約(第3回) |           |     | 変更理由  |
|---------------------|-----------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|---------|---------|----------|-----------|---------|------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----|---|
|                     |                 |            |                      |                        |               |         |         |          | 契約日       | 工期(至)   | 増減額        | 契約日       | 工期(至)      | 増減額     | 契約日       | 工期(至)     | 増減額 |   |
| 汚水樹新設(その1)工事        | 境港市公共下水道事業計画区域内 | 土木         | 三協建設㈱                | 鳥取県境港市元町108            | 18,700,000    | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.10.31 | R6.10.28  |         | 286,000    |           |            |         |           |           |     | 公共汚水樹の設置及び移設についての申請を受けた結果、箇所数が増加したこと等による。   |
| 市道維持工事(ゼロ市債)        | 境港市管内一円         | 土木         | コーワ建設㈱               | 鳥取県境港市高松町1223          | 14,300,000    | R6.3.25 | R6.3.25 | R7.3.31  | R7.3.27   |         | 2,575,100  |           |            |         |           |           |     | 本工事は、道路陥没等の緊急修繕を実施するものであり、対応箇所が増えたこと等による。   |
| 芝町汚水枝線(その1)工事       | 境港市芝町           | 土木         | ㈱足立組                 | 鳥取県境港市外江町2152-1        | 69,311,000    | R6.4.1  | R6.4.1  | R7.2.6   | R7.1.14   |         | 1,538,900  |           |            |         |           |           |     | 鳥取県から通知のあった労務単位の運用に係る特例措置に伴い、本工事全体の労務単位数が増えたこと等による。   |
| 外江町汚水枝線(その32)工事     | 境港市外江町          | 土木         | 佐藤産業㈱                | 鳥取県境港市外江町3697-10       | 47,025,000    | R6.4.3  | R6.4.3  | R7.2.17  | R7.2.12   |         | 1,102,200  |           |            |         |           |           |     | 鳥取県から通知のあった労務単位の運用に係る特例措置に伴い、本工事全体の労務単位数が増えたこと等による。   |
| 外江町汚水枝線(その31)工事     | 境港市外江町          | 土木         | ㈱足立組                 | 鳥取県境港市外江町2152-1        | 50,424,000    | R6.4.8  | R6.4.8  | R7.1.20  | R7.1.7    | R7.3.14 | 0          | R7.2.18   | 5,594,600  |         |           |           |     | (第1回)着事前、隣接工事の完了が遅れたことにより上水道の仮設工事の着手が遅れたため。<br>(第2回)令和6年3月から適用する公共工事設計労務単位の運用に係る特例措置を適用したこと等による。  |
| 外江18号線通学路安全対策工事     | 境港市外江町          | 土木         | ㈱大東工業                | 鳥取県境港市財ノ木町1060-3       | 4,380,200     | R6.5.23 | R6.5.23 | R6.9.9   | R6.8.29   |         | -30,800    |           |            |         |           |           |     | 本工事により生じた現場発生産品について、実績に応じたスクラップ処分費を新規計上した。  |
| 芝汚水幹線築造工事           | 境港市芝町、清水町、外江町   | 土木         | 佐藤産業・佐々木組特定建設工事共同企業体 | 鳥取県境港市外江町3697-10       | 240,900,000   | R6.6.26 | R6.6.27 | R7.7.28  | R7.6.25   |         | 10,991,200 | R7.7.23   | R7.8.29    | 0       | R7.8.19   | 4,397,800 |     | (第1回)週休2日モデル事業の実施により、4週8休以上の週休2日の達成が見込まれること等による。<br>(第2回)本工事に伴う上水道管本復旧工事の施工期間が、当初2週間程度の予定であったが、1カ月程度の期間を要することとなったこと等による。<br>(第3回)第1回変更時の汚水管渠整備の延伸等に伴い、舗装面積及び交通誘導警備員を増工したこと等による。   |
| 清水町汚水枝線(その1)工事      | 境港市清水町          | 土木         | 足立組・木下建設特定建設工事共同企業体  | 鳥取県境港市外江町2152番地1       | 161,920,000   | R6.6.26 | R6.6.27 | R7.5.22  | R7.5.7    | R7.7.31 | 0          | R7.6.25   | 12,076,900 | R7.7.15 | 1,685,200 |           |     | (第1回)当初予測されていなかったNTT配管が支障になったこと、55-s2路線の道路横断部の管路・管底高の変更と小型マンホール設置位置の変更協議に日数を要したこと等による。<br>(第2回)週休2日モデル工事の実施により、4週8休以上の週休2日を達成したこと等による。<br>(第3回)現道の舗装厚さを当初10cm見込んでいたが、工事に着手したところ工事箇所全体で平均12.9cmの舗装厚さがあり、アスファルトの処分量が増工したこと等による。 |
| 市営住宅誠道団地建替第4期工事(建築) | 境港市誠道町225番地1    | 建築         | リンクス・境港土建特定建設工事共同企業体 | 鳥取県境港市蓮池町50-1          | 194,700,000   | R6.6.25 | R6.6.26 | R7.3.17  | R7.3.3    |         | 3,041,500  |           |            |         |           |           |     | 歩車道ブロック及びコンクリート舗装の追加等による。   |
| 中野団地解体工事            | 境港市中野町5450番地    | 解体         | ㈱リンクス                | 鳥取県境港市蓮池町50-1          | 11,432,300    | R6.6.17 | R6.6.17 | R6.9.11  | R6.9.4    |         | 361,900    |           |            |         |           |           |     | 工事進入路確保のため、ゴミステーションを移設・復旧したこと等による。  |
| 市営住宅誠道団地建替第4期工事(機械) | 境港市誠道町225番地1    | 管          | 米子ガス産業㈱ 境港営業所        | 鳥取県境港市元町130番地2まるかじり303 | 26,004,000    | R6.6.26 | R6.6.26 | R7.3.17  |           |         |            |           |            |         |           |           |     |   |
| 市営住宅誠道団地建替第4期工事(電気) | 境港市誠道町225番地1    | 電気         | 野々村電機工業㈱             | 鳥取県境港市大正町58            | 22,220,000    | R6.6.26 | R6.6.26 | R7.3.17  |           |         |            |           |            |         |           |           |     |   |
| 外江15号線狭あい道路拡幅工事(改良) | 境港市外江町          | 土木         | ㈱境栄工業                | 鳥取県境港市渡町1608番地1        | 19,250,000    | R6.6.27 | R6.6.27 | R6.12.4  | R6.10.29  |         | 1,508,100  |           |            |         |           |           |     | 週休2日達成により、労務費等に補正経費を計上したこと等による。   |
| 中央墓園駐車場整備工事         | 境港市中野町          | 舗装(アスファルト) | 友貴建設㈱                | 鳥取県境港市渡町174            | 6,036,800     | R6.6.21 | R6.6.21 | R6.8.9   | R6.8.1    |         | 928,400    |           |            |         |           |           |     | 道路路肩部に縦断勾配が少ない区間があり、駐車場の雨水排水が車道に滞水するため、雨水排水溝を追加工事したこと等による。  |
| 境港市立中浜小学校空調改修工事(電気) | 境港市麦垣町432番地     | 電気         | 岡田電工㈱ 境港営業所          | 鳥取県境港市上道町3306番地        | 30,778,000    | R6.6.28 | R6.6.28 | R6.11.29 | R6.11.21  |         | 1,657,700  |           |            |         |           |           |     | リースでは設置が困難な空調機器を本工事で施工することにしたため、これに伴う電気工事を追加したこと等による。   |
| 境港市立境小学校空調改修工事(電気)  | 境港市湊町27番地       | 電気         | 大山電気㈱ 境港営業所          | 鳥取県境港市中野町3305          | 21,780,000    | R6.7.1  | R6.7.1  | R6.11.29 | R6.11.21  |         | 118,800    |           |            |         |           |           |     | リースでは設置が困難な空調機器を本工事で施工することにしたため、これに伴う電気工事を追加したこと等による。   |
| 境港市立上道小学校空調改修工事(電気) | 境港市上道町3026番地    | 電気         | 野々村電機工業㈱             | 鳥取県境港市大正町58            | 10,582,000    | R6.7.3  | R6.7.3  | R6.11.29 | R6.11.21  |         | 129,800    |           |            |         |           |           |     | リースでは設置が困難な空調機器を本工事で施工することにしたため、これに伴う電気工事を追加したこと等による。   |
| 境港市立中浜小学校空調改修工事(機械) | 境港市麦垣町432番地     | 管          | 曾我工業㈱ 境港営業所          | 鳥取県境港市上道町3297          | 44,000,000    | R6.7.1  | R6.7.1  | R6.11.29 | R6.11.21  |         | 9,975,900  |           |            |         |           |           |     | リース機器設置(床置型、別途施工)予定であった4部屋について、リース機器設置が困難であるため本工事で5台追加設置したこと等による。   |



|                               |                  |            |                       |                   |             |          |          |          |          |         |            |         |         |         |  |  |  |
|-------------------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| リサイクルセンター改修工事                 | 境港市ク日ヶ丘2丁目119番地6 | 建築         | ㈱西村                   | 鳥取県境港市元町1878      | 3,212,000   | R6.8.26  | R6.8.26  | R6.12.20 | R6.12.16 |         | 961,400    |         |         |         |  |  | 玄関ポーチ部分の現地状況確認を行ったところ下地の劣化が見られたため防水カバー工法にて施工し、笠木を厚0.36G L鋼板にて設置したこと等による。                             |
| 電ヶ山屋根付き広場防災備蓄倉庫・トイレ新築工事（建築）   | 境港市渡町100-1       | 建築         | ㈱リンクス                 | 鳥取県境港市蓮池町50-1     | 36,300,000  | R6.8.29  | R6.8.29  | R6.12.20 | R6.12.16 | R7.1.20 | 1,050,500  |         |         |         |  |  | 入札時の質疑書に関する設計変更を計上したこと等による。  |
| 電ヶ山公園屋根付き広場防災備蓄倉庫・トイレ新築工事（電気） | 境港市渡町100-1       | 電気         | ㈱酒井電気                 | 鳥取県境港市渡町2345-1    | 5,841,000   | R6.9.6   | R6.9.6   | R6.12.20 | R6.12.20 | R7.1.20 | 391,600    | R7.1.17 | R7.2.25 | 44,000  |  |  | （第1回）トイレ照明の人のセンサーの感知エリアに不足が判明したため、人のセンサーを追加したこと等による。<br>（第2回）防災倉庫の屋外壁面に災害時に使用できる屋外コンセントを設置したこと等による。  |
| 汚水枡新設（その2）工事                  | 境港市公共下水道事業計画区域内  | 土木         | ㈱半建設                  | 鳥取県境港市大正町9        | 18,597,700  | R6.9.6   | R6.9.6   | R7.3.21  | R7.3.10  |         | 3,004,100  |         |         |         |  |  | 現地の土質及び地下水条件が想定よりも悪条件であり、水替に必要な機器等の設置数量が増加したこと等による。  |
| 境73号線改良工事（1工区）                | 境港市栄町            | 土木         | ㈱西村                   | 鳥取県境港市元町1878      | 14,869,800  | R6.9.4   | R6.9.4   | R7.1.31  | R7.1.29  |         | 80,300     |         |         |         |  |  | 週休2日モデル工事の実施にあたって、月単位の週休2日が達成できたため、それぞれの経費を補正したことによる。  |
| 境中央公園改修工事                     | 境港市上道町           | 土木         | 美保テクノス㈱ 境港営業所         | 鳥取県境港市中野町3305     | 134,200,000 | R6.9.6   | R6.9.6   | R7.3.25  | R7.3.10  |         | -1,448,700 |         |         |         |  |  | 敷地造成の盛土量が不足するために購入土（真砂土）で計画していたが、現地発生土による盛土が可能となったため購入土が不要となったことによる。                                 |
| 電ヶ山公園屋根付き広場整備工事（その1）          | 境港市渡町            | 舗装（アスファルト） | 美保テクノス㈱ 境港営業所         | 鳥取県境港市中野町3305     | 69,300,000  | R6.9.11  | R6.9.11  | R7.3.25  | R7.3.17  |         | 52,800     |         |         |         |  |  | 当該現場は地下水位が高いため側溝工事において水替工を追加したこと等による。  |
| 境73号線改良工事（2工区）                | 境港市栄町            | 土木         | 友貴建設㈱                 | 鳥取県境港市湊町174       | 18,224,800  | R6.9.10  | R6.9.10  | R7.2.14  | R7.2.12  |         | -245,300   |         |         |         |  |  | 現場打ち水路の施工について、型枠工等作業員不足による工期遅延を緩和したいとして、工法変更の申し入れがあり、プレキャスト工法に変更したことにより、作業工程が短縮され、交通誘導警備員も減員となったため。  |
| 第一分団消防車庫修繕工事                  | 境港市明治町205-3      | 建築         | ㈱北野建築工業               | 鳥取県境港市中野町5261     | 3,707,000   | R6.9.6   | R6.9.6   | R6.11.29 | R6.11.15 |         | 256,300    |         |         |         |  |  | 天井改修部分の照明器具が破損していたため取り替えたこと等による。   |
| 境95号線改良工事                     | 境港市栄町            | 土木         | 友貴建設㈱                 | 鳥取県境港市湊町174       | 18,645,000  | R6.9.18  | R6.9.18  | R7.3.17  | R7.3.12  |         | -170,500   |         |         |         |  |  | 現場打ち水路の施工について、型枠工等作業員不足による工期遅延を緩和したいとして、工法変更の申し入れがあり、プレキャスト工法に変更した。これにより、作業工程が短縮され、交通誘導警備員も減員となったため。 |
| 余子85号線ほか1路線改良工事               | 境港市誠道町           | 土木         | ㈱グリーンワン               | 鳥取県境港市元町1878番地2F  | 17,490,000  | R6.9.20  | R6.9.20  | R7.3.14  | R7.3.12  | R7.3.28 | 0          | R7.3.24 |         | -25,300 |  |  | （第1回）本工事に伴う、上水道管改設工事の遅延により、工期内の完成が困難となったため、工期を延伸した。<br>（第2回）現地精測精査の結果、水路延長及び舗装面積等に変更が生じたため。          |
| 境23号線改良工事                     | 境港市元町            | 土木         | ㈱佐藤建設                 | 鳥取県境港市外江町3256     | 13,915,000  | R6.9.20  | R6.9.20  | R7.3.4   | R7.2.7   |         | 212,300    |         |         |         |  |  | 掘削断面内で地下水が確認されたため、側溝施工時に水替工が必要となり、その費用を計上したことによる。  |
| 上道28号線ほか1路線改良工事               | 境港市上道町ほか         | 土木         | ㈱西村                   | 鳥取県境港市元町1878      | 13,267,100  | R6.9.20  | R6.9.20  | R7.3.3   | R7.2.28  | R7.3.14 | 1,145,100  |         |         |         |  |  | 上道28号線において、当初設計では掘削影響範囲のみ舗装を計上していたが、本工事に伴う水道工事により、路面状態が悪化したため全面打ち換えに変更したこと等による。                      |
| 上道1号汚水幹線築造工事（6工区）             | 境港市中野町           | 土木         | 佐藤産業・足立道路特定建設工事共同企業体  | 鳥取県境港市外江町3697番地10 | 163,570,000 | R6.9.26  | R6.9.27  | R7.7.23  | R7.7.17  |         | 7,814,400  |         |         |         |  |  | 週休2日制の月単位週休二日を達成したこと等による金額の増。  |
| 外江112号線ほか舗装修繕工事               | 境港市外江町ほか         | 舗装（アスファルト） | ㈱足立道路                 | 鳥取県境港市中野町5437     | 10,285,000  | R6.10.7  | R6.10.7  | R7.3.25  | R7.3.18  |         | 1,661,000  |         |         |         |  |  | 道路上に段差が生じる等、早期に修繕が必要な箇所について、本工事において追加施工したこと等による。   |
| 電ヶ山公園屋根付き広場防災備蓄倉庫・トイレ新築工事（機械） | 境港市渡町100-1       | 管          | 足立燃料㈱                 | 鳥取県境港市幸神町154      | 12,364,000  | R6.10.10 | R6.10.10 | R7.1.20  | R7.1.17  |         | 160,600    |         |         |         |  |  | 通気管貫通部金物変更等による。  |
| 渡町汚水枝線（その37）工事                | 境港市渡町            | 土木         | ㈱角建設                  | 鳥取県境港市外江町3255     | 91,443,000  | R6.10.18 | R6.10.18 | R7.9.29  |          |         |            |         |         |         |  |  |  |
| 庁舎本館トップコート等補修工事               | 境港市上道町3000番地     | 防水         | ㈱境港板金                 | 鳥取県境港市渡町2133-2    | 9,130,000   | R6.10.31 | R6.10.31 | R7.1.31  | R7.1.27  | R7.2.28 | 1,383,800  |         |         |         |  |  | 現地状況確認を行い劣化部分の改修を追加したこと等による。   |
| 外江町汚水枝線（その30）工事               | 境港市外江町           | 土木         | コーワ建設・佐藤産業特定建設工事共同企業体 | 鳥取県境港市高松町1223番地   | 145,200,000 | R6.11.12 | R6.11.13 | R7.10.3  | R7.2.26  |         | 0          |         |         |         |  |  | 支障水道管の移転工事の契約が遅れ、それに伴い現地着手が遅れたことにより、想定通りの進捗が見込めないため、債務負担行為に係る契約年度の予定出来形を変更したことによる。                   |
| 電ヶ山陸上競技場トラック等改修工事             | 境港市三軒屋町          | 舗装（アスファルト） | ㈱足立道路                 | 鳥取県境港市中野町5437     | 48,400,000  | R6.11.1  | R6.11.1  | R7.3.31  | R7.3.18  |         | -140,800   |         |         |         |  |  | 当初設計では、円盤投げ用サイドネットの設置にあたり固定式を想定していたが、インフィールドエリアを使用した競技やイベントに支障を来すため移動式に変更したことによる。                    |

