

工事名	工事場所	工事種別	契約者	住所	当初契約額 (税込)	契約日	工期(自)	工期(至)	変更契約(第1回)			変更契約(第2回)			変更契約(第3回)			変更理由
									契約日	工期(至)	増減額	契約日	工期(至)	増減額	契約日	工期(至)	増減額	
汚水樹新設(その1)工事	境港市公共下水道事業 計画区域内	土木	三協建設㈱	鳥取県境港市元町 108	18,700,000	R6.2.19	R6.2.19	R6.10.31	R6.10.28		286,000							公共汚水樹の設置及び移設についての申請を 受けた結果、箇所数が増加したこと等による。
市道維持工事(ゼロ市債)	境港市管内一円	土木	コーワ建設㈱	鳥取県境港市高松 町1223	14,300,000	R6.3.25	R6.3.25	R7.3.31	R7.3.27		2,575,100							本工事は、道路陥没等の緊急修繕を実施する ものであり、対応箇所が増えたことによる。
芝町汚水枝線(その1)工事	境港市芝町	土木	㈱足立組	鳥取県境港市外江 町2152-1	69,311,000	R6.4.1	R6.4.1	R7.2.6	R7.1.14		1,538,900							鳥取県から通知のあった労務単価の運用に係 る特例措置に伴い、本工事全体の労務単価が 増額となったこと等による。
外江町汚水枝線(その32)工事	境港市外江町	土木	佐藤産業㈱	鳥取県境港市外江 町3697-10	47,025,000	R6.4.3	R6.4.3	R7.2.17	R7.2.12		1,102,200							鳥取県から通知のあった労務単価の運用に係 る特例措置に伴い、本工事全体の労務単価が 増額となったこと等による。
外江町汚水枝線(その31)工事	境港市外江町	土木	㈱足立組	鳥取県境港市外江 町2152-1	50,424,000	R6.4.8	R6.4.8	R7.1.20	R7.1.7	R7.3.14	0	R7.2.18		5,594,600				(第1回)着手前、隣接工事の完了が遅れた ことにより上水道の仮設工事の着手が遅れた ため。 (第2回)令和6年3月から適用する公共工事 設計労務単価の運用に係る特例措置を適用し たこと等による。
外江18号線通学路安全対策工事	境港市外江町	土木	㈱大東工業	鳥取県境港市財ノ木 町1060-3	4,380,200	R6.5.23	R6.5.23	R6.9.9	R6.8.29		-30,800							本工事により生じた現場発生品について、実 績に応じたスクラップ処分費を新規計上し た。
芝汚水幹線築造工事	境港市芝町、清水町、 外江町	土木	佐藤産業・佐々木組特定 建設工事共同企業体	鳥取県境港市外江 町3697-10	240,900,000	R6.6.26	R6.6.27	R7.7.28	R7.6.25		10,991,200	R7.7.23	R7.8.29	0	R7.8.19		4,397,800	(第1回)週休2日モデル事業の実施により、 4週8休以上の週休2日の達成が見込まれる こと等による。 (第2回)本工事に伴う上水道管新旧工事の 施工期間が、当初2週間程度の予定であっ たが、1カ月程度の期間を要することとなっ たこと等による。 (第3回)第1回変更時の汚水管渠整備の延 伸等に伴い、舗装面積及び交通誘導警備員を 増工したこと等による。
清水町汚水枝線(その1)工事	境港市清水町	土木	足立組・木下建設特定建 設工事共同企業体	鳥取県境港市外江 町2152番地1	161,920,000	R6.6.26	R6.6.27	R7.5.22	R7.5.7	R7.7.31	0	R7.6.25		12,076,900	R7.7.15		1,685,200	(第1回)当初予測されていたなかったNTT配 管が支障になったこととて、55-s2路線の道路 横断部の管路・管底高の変更と小型マンホー ル設置位置の変更協議に日数を要したこと等 による。 (第2回)週休2日モデル工事の実施によ り、4週8休以上の週休2日を達成したこと等 による。 (第3回)現道の舗装厚さを当初10cm見込 んでいたが、工事に着手したところ工事箇所 全体で平均12.9cmの舗装厚さがあり、 アスファルトの処分量が増工したこと等によ る。
市営住宅誠道団地建替第4期工事 (建築)	境港市誠道町225番地 1	建築	リンクス・境港土建特定 建設工事共同企業体	鳥取県境港市蓮池 町50-1	194,700,000	R6.6.25	R6.6.26	R7.3.17	R7.3.3		3,041,500							歩車道ブロック及びコンクリート舗装の追加 等による。
中野団地解体工事	境港市中野町5450番地	解体	㈱リンクス	鳥取県境港市蓮池 町50-1	11,432,300	R6.6.17	R6.6.17	R6.9.11	R6.9.4		361,900							工事進入路確保のため、ゴミステーション を移設・復旧したこと等による。
市営住宅誠道団地建替第4期工事 (機械)	境港市誠道町225番地 1	管	米子ガス産業㈱ 境港営 業所	鳥取県境港市元町 130番地2まるかど 1303	26,004,000	R6.6.26	R6.6.26	R7.3.17										
市営住宅誠道団地建替第4期工事 (電気)	境港市誠道町225番地 1	電気	野々村電機工業㈱	鳥取県境港市大正 町58	22,220,000	R6.6.26	R6.6.26	R7.3.17										
外江15号線狭あい道路拡幅工事(改良)	境港市外江町	土木	㈱境栄工業	鳥取県境港市渡町 1608番地1	19,250,000	R6.6.27	R6.6.27	R6.12.4	R6.10.29		1,508,100							週休2日達成により、労務費等に補正経費を 計上したこと等による。
中央墓園駐車場整備工事	境港市中野町	舗装(アス ファルト)	友貴建設㈱	鳥取県境港市湊町 174	6,036,800	R6.6.21	R6.6.21	R6.8.9	R6.8.1		928,400							道路路肩部に縦断勾配が少ない区間があり、 駐車場の雨水排水が車道に滞水するため、雨 水排水溝を追加工事したこと等による。
境港市立中浜小学校空調改修工事 (電気)	境港市麦垣町432番地	電気	岡田電工㈱ 境港営業所	鳥取県境港市上道 町3306番地	30,778,000	R6.6.28	R6.6.28	R6.11.29	R6.11.21		1,657,700							リースでは設置が困難な空調機器を本工事で 施工することにしたため、これに伴う電気工 事を追加したこと等による。
境港市立境小学校空調改修工事(電気)	境港市湊町27番地	電気	大山電気㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野 町3305	21,780,000	R6.7.1	R6.7.1	R6.11.29	R6.11.21		118,800							リースでは設置が困難な空調機器を本工事で 施工することにしたため、これに伴う電気工 事を追加したこと等による。
境港市立上道小学校空調改修工事 (電気)	境港市上道町3026番地	電気	野々村電機工業㈱	鳥取県境港市大正 町58	10,582,000	R6.7.3	R6.7.3	R6.11.29	R6.11.21		129,800							リースでは設置が困難な空調機器を本工事で 施工することにしたため、これに伴う電気工 事を追加したこと等による。
境港市立中浜小学校空調改修工事 (機械)	境港市麦垣町432番地	管	曾我工業㈱ 境港営業所	鳥取県境港市上道 町3297	44,000,000	R6.7.1	R6.7.1	R6.11.29	R6.11.21		9,975,900							リース機器設置(庫置型、別途施工)予定で あった4部屋について、リース機器設置が困 難であるため本工事で5台追加設置したこと 等による。

境港市立境小学校空調改修工事（機械）	境港市湊町27番地	管	㈱シンセイ 境港出張所	鳥取県境港市外江町2262番地1	44,748,000	R6.7.3	R6.7.3	R6.11.29	R6.11.21		8,027,800							リース機器設置（床置型、別途施工）予定であった2部屋について、リース機器設置が困難であるため本工事で3台追加設置したこと等による。
境港市立上道小学校空調改修工事（機械）	境港市上道町3026番地	管	米子ガス産業㈱ 境港営業所	鳥取県境港市元町130番地2まるかビル303	52,778,000	R6.7.5	R6.7.5	R6.11.29	R6.11.21		3,852,200							リース機器設置（床置型、別途施工）予定であった2部屋について、リース機器設置が困難であるため本工事で2台追加設置したこと等による。
外江町汚水枝線（その27）工事	境港市外江町	土木	㈱角建設	鳥取県境港市外江町3255	62,332,600	R6.7.10	R6.7.10	R7.6.9	R7.2.27		0	R7.5.30						（第1回）本工事に先行して行われた支障水道管の移転工事が遅れたことにより、今年度予定していた本工事の進捗が見込めないため、債務負担行為に係る契約年度の予定出来形を変更する。 （第2回）取付管およびます工の施工箇所が減少したことによる。
夕日ヶ丘防犯灯設置工事	境港市夕日ヶ丘1丁目	電気	㈱境電工	鳥取県境港市外江町2374	3,355,000	R6.7.11	R6.7.11	R6.10.18	R6.10.7		36,300							架空配線の設置位置、数量を変更したことによる。
外江町汚水枝線（その33）工事	境港市外江町	土木	㈱三谷組	鳥取県境港市福定町671-1	72,710,000	R6.7.12	R6.7.12	R7.5.19	R7.5.15	R7.6.3	-1,282,600							61号路線について、道路内のボックスジャンクションが想定よりも民地側によっていたこと、最上流部の公共汚水桝が設置不要と回答を受けたことから本管施工を短縮したことによる。
外江町汚水枝線（その29）工事	境港市外江町	土木	㈱箕矢組	鳥取県境港市渡町827-16	66,748,000	R6.7.10	R6.7.10	R7.6.13	R7.5.7		4,064,500							週休2日モデル工事の実施により、月単位の週休2日を達成したこと等による。
境港市立小学校（渡・外江・余子）トイレ改修工事（第1期）（機械）	境港市渡町901番地、外江町2105番地、竹内町3117番地	管	㈱橋本工業所	鳥取県境港市小篠津町257-1	76,450,000	R6.7.19	R6.7.19	R7.2.28	R7.2.21		949,300							トイレ施工中に廊下手洗い場等の断水を回避するため、仮設配管を追加したこと等による。
境港市立小学校（渡・外江・余子）トイレ改修工事（第1期）（建築）	境港市渡町901番地、外江町2105番地、竹内町3117番地	建築	美保テクノス㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	119,900,000	R6.7.22	R6.7.22	R7.2.28	R7.2.21		10,316,900							電気の入札不調により建築工事に着手に必要な電気配線等の撤去を行ったこと等による。
わたり保育園外構工事（電気）	境港市渡町1386番地1	電気	㈱酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	4,730,000	R6.7.31	R6.7.31	R7.1.31	R7.1.29	R7.3.24	368,500	R7.3.12					1,833,700	（第1回）監視カメラ・屋外放送スピーカ用のポール（共用）を1基、増設したこと等による。 （第2回）園舎新築工事中、既存園舎から目視による園庭の監視ができなくなるため、園庭用の監視カメラを設置して園児の安全を確保する。
わたり保育園外構工事（建築）	境港市渡町1386番地1	建築	美保テクノス㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	65,120,000	R6.7.31	R6.7.31	R7.1.31	R6.10.17	R7.3.24	9,862,600	R7.3.12					8,841,800	（第1回）わたり保育園外構工事（機械）において入札不調が続き、このままでは今年度内に工事を完了させることが困難になるため、すでに契約済みであった建築工事に追加したこと等による。 （第2回）解体物のアスベスト調査費の追加等による。
清水町会館屋根改修工事	境港市清水町911番地3	建築	三協建設㈱	鳥取県境港市元町108	6,963,000	R6.8.8	R6.8.8	R6.11.29	R6.11.8		282,700							既存アンテナ・スピーカー撤去再取り付けをスピーカーは不要の為撤去処分、桟台についても撤去処分、アンテナは撤去処分し、壁面に新設したこと等による。
文化ホール多目的駐車場上屋新設工事	境港市中野町2050番地	建築	㈱境港板金	鳥取県境港市渡町2133-2	4,730,000	R6.8.6	R6.8.7	R6.10.31										
境港市立渡小学校トイレ改修工事（第1期）（電気）	境港市渡町901番地	電気	㈱酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	4,378,000	R6.8.8	R6.8.8	R6.11.29	R6.11.21		271,700							キュービクルからの幹線配管の施工等による。
境港市立余子小学校トイレ改修工事（第1期）（電気）	境港市竹内町3117番地	電気	㈱酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	4,037,000	R6.8.8	R6.8.8	R6.11.29	R6.11.21		-77,000							撤去工事が建築工事に付随となったこと等による。
中野町汚水枝線（その25）工事	境港市中野町	土木	コーワ建設㈱	鳥取県境港市高松町1223	89,100,000	R6.8.8	R6.8.8	R7.5.26	R7.2.26		0	R7.5.15						（第1回）現地の土質及び地下水条件が想定よりも悪条件であり、1日当たりの作業量が減ったため、債務負担行為に係る契約年度の予定出来形を変更したことによる。 （第2回）現場着手前に公共汚水桝調査を行った結果、公共汚水桝の設置希望が減り、取付管およびます工の施工箇所数が減少したこと等による。
外江町汚水枝線（その28）工事	境港市外江町	土木	㈱足立組	鳥取県境港市外江町2152-1	65,736,000	R6.8.8	R6.8.8	R7.7.3	R7.6.9		-512,600							現場着手前に公共汚水桝調査を行った結果、公共汚水桝の設置希望が減り、取付管およびます工の施工箇所数が減少したこと等による。
境港市立外江小学校トイレ改修工事（第1期）（電気）	境港市外江町2105番地	電気	㈱酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	9,317,000	R6.8.16	R6.8.16	R7.2.28	R7.2.20		-533,500							電気設備の撤去工事が建築工事に付随となったこと等による減額
市営住宅誠道団地42-2棟解体工事	境港市誠道町225番地	解体	㈱西村	鳥取県境港市元町1878	7,752,800	R6.8.26	R6.8.26	R6.12.20										
庁舎高圧受電設備更新工事	境港市上道町3000番地	電気	岡田電工㈱ 境港営業所	鳥取県境港市上道町3306番地	15,125,000	R6.8.23	R6.8.23	R7.3.25										
リサイクルセンター改修工事	境港市夕日ヶ丘2丁目119番地6	建築	㈱西村	鳥取県境港市元町1878	3,212,000	R6.8.26	R6.8.26	R6.12.20	R6.12.16		961,400							玄関ポーチ部分の現地状況確認を行ったところ下地の劣化が見られたため防水カバー工法にて施工し、笠木を厚0.36G.L鋼板にて設置したこと等による。

電ヶ山屋根付き広場防災備蓄倉庫・トイレ新築工事（建築）	境港市渡町100-1	建築	㈱リンクス	鳥取県境港市蓮池町50-1	36,300,000	R6.8.29	R6.8.29	R6.12.20	R6.12.16	R7.1.20	1,050,500						入札時の質疑書に関する設計変更を計上したこと等による。
電ヶ山公園屋根付き広場防災備蓄倉庫・トイレ新築工事（電気）	境港市渡町100-1	電気	㈱酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	5,841,000	R6.9.6	R6.9.6	R6.12.20	R6.12.20	R7.1.20	391,600	R7.1.17	R7.2.25	44,000			（第1回）トイレ照明の有感センサーの感知エリアに不足が判明したため、有感センサーを追加したこと等による。 （第2回）防災倉庫の屋外壁面に災害時に使用できる屋外コンセントを設置したこと等による。
汚水樹新設（その2）工事	境港市公共下水道事業計画区域内	土木	㈱準建設	鳥取県境港市大正町9	18,597,700	R6.9.6	R6.9.6	R7.3.21	R7.3.10		3,004,100						現地の土質及び地下水条件が想定よりも悪条件であり、水替に必要な機器等の設置数量が増加したこと等による。
境73号線改良工事（1工区）	境港市栄町	土木	㈱西村	鳥取県境港市元町1878	14,869,800	R6.9.4	R6.9.4	R7.1.31	R7.1.29		80,300						週休2日モデル工事の実施にあたって、月単位の週休2日が達成できたため、それぞれの経費を補正したことによる。
境中央公園改修工事	境港市上道町	土木	美保テクノス㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	134,200,000	R6.9.6	R6.9.6	R7.3.25	R7.3.10		-1,448,700						敷地造成の盛土材が不足するために購入土（真砂土）で計画していたが、現地発生土による盛土が可能となったため購入土が不要となったことによる。
電ヶ山公園屋根付き広場整備工事（その1）	境港市渡町	舗装（アスファルト）	美保テクノス㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	69,300,000	R6.9.11	R6.9.11	R7.3.25	R7.3.17		52,800						当該現場は地下水位が高いため側溝工事において水替工を追加したこと等による。
境73号線改良工事（2工区）	境港市栄町	土木	友貴建設㈱	鳥取県境港市湊町174	18,224,800	R6.9.10	R6.9.10	R7.2.14	R7.2.12		-245,300						現場打ち水路の施工について、型枠工等作業員不足による工期遅延を緩和したいとして、工法変更の申し入れがあり、プレキャスト工法に変更したことにより、作業工程が短縮され、交通誘導警備員も減員となったため。
第一分団消防車庫修繕工事	境港市明治町205-3	建築	㈱北野建築工業	鳥取県境港市中野町5261	3,707,000	R6.9.6	R6.9.6	R6.11.29	R6.11.15		256,300						天井改修部分の照明器具が破損していたため取り替えたこと等による。
境95号線改良工事	境港市栄町	土木	友貴建設㈱	鳥取県境港市湊町174	18,645,000	R6.9.18	R6.9.18	R7.3.17	R7.3.12		-170,500						現場打ち水路の施工について、型枠工等作業員不足による工期遅延を緩和したいとして、工法変更の申し入れがあり、プレキャスト工法に変更した。これにより、作業工程が短縮され、交通誘導警備員も減員となったため。
余子85号線ほか1路線改良工事	境港市誠道町	土木	㈱グリーンワン	鳥取県境港市元町1878番地2F	17,490,000	R6.9.20	R6.9.20	R7.3.14	R7.3.12	R7.3.28	0	R7.3.24		-25,300			（第1回）本工事に伴う、上水道管移設工事の遅延により、工期内の完成が困難となったため、工期を延伸した。 （第2回）現地精測精査の結果、水路延長及び舗装面積等に変更が生じたため。
境23号線改良工事	境港市元町	土木	㈱佐藤建設	鳥取県境港市外江町3256	13,915,000	R6.9.20	R6.9.20	R7.3.4	R7.2.7		212,300						掘削断面内で地下水が確認されたため、側溝施工時に水替工が必要となり、その費用を計上したことによる。
上道28号線ほか1路線改良工事	境港市上道町ほか	土木	㈱西村	鳥取県境港市元町1878	13,267,100	R6.9.20	R6.9.20	R7.3.3	R7.2.28	R7.3.14	1,145,100						上道28号線において、当初設計では掘削影響範囲のみ舗装を計上していたが、本工事に伴う水道工事により、路面状態が悪化したため全面打ち換えに変更したこと等による。
上道1号汚水幹線築造工事（6工区）	境港市中野町	土木	佐藤産業・足立道路特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市外江町3697番地10	163,570,000	R6.9.26	R6.9.27	R7.7.23	R7.7.17		7,814,400						週休2日制の月単位週休二日を達成したこと等による金額の増。
外江112号線ほか舗装修繕工事	境港市外江町ほか	舗装（アスファルト）	㈱足立道路	鳥取県境港市中野町5437	10,285,000	R6.10.7	R6.10.7	R7.3.25	R7.3.18		1,661,000						道路上に段差が生じる等、早期に修繕が必要な箇所について、本工事において追加施工したこと等による。
電ヶ山公園屋根付き広場防災備蓄倉庫・トイレ新築工事（機械）	境港市渡町100-1	管	足立燃料㈱	鳥取県境港市幸神町154	12,364,000	R6.10.10	R6.10.10	R7.1.20	R7.1.17		160,600						通気管貫通部金物変更等による。
渡町汚水枝線（その37）工事	境港市渡町	土木	㈱角建設	鳥取県境港市外江町3255	91,443,000	R6.10.18	R6.10.18	R7.9.29	R7.9.22		4,303,200						雨水構造物の施工において、現場の地下水位の現状や高潮の影響により、水替工の作業が必要となったこと等による。
庁舎本館トップコート等補修工事	境港市上道町3000番地	防水	㈱境港板金	鳥取県境港市渡町2133-2	9,130,000	R6.10.31	R6.10.31	R7.1.31	R7.1.27	R7.2.28	1,383,800						現地状況確認を行い劣化部分の改修を追加したこと等による。
外江町汚水枝線（その30）工事	境港市外江町	土木	コーワ建設・佐藤産業特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市高松町1223番地	145,200,000	R6.11.12	R6.11.13	R7.10.3	R7.2.26		0	R7.9.11	R7.11.7	0	R7.10.24	4,337,300	（第1回）支障水道管の移転工事の契約が遅れ、それに伴い現地着手が遅れたことにより、想定通りの進捗が見込めないため、債務負担行為に係る契約年度の予定出来形を変更したことによる。 （第2回）地下水位が高く、開削工事に遅れが生じた。また、側溝工についても地下水位が支障となり想定よりも不測の日数が生じるため、工期を変更する。 （第3回）週休二日を月単位で達成したこと等による。
電ヶ山陸上競技場トラック等改修工事	境港市三軒屋町	舗装（アスファルト）	㈱足立道路	鳥取県境港市中野町5437	48,400,000	R6.11.1	R6.11.1	R7.3.31	R7.3.18		-140,800						当初設計では、円盤投げ用サイドネットの設置にあたり固定式を想定していたが、インフィールドエリアを使用した競技やイベントに支障を来すため移動式に変更したことによる。

樋ノ上川線字ブロック修繕外工事	境港市中野町ほか	区画線	北斗興業㈱	鳥取県米子市車尾4-3-43	3,245,000	R6.11.5	R6.11.5	R7.1.14	R7.1.9		798,600						通学路点検で要望のあった箇所について、「注意喚起文字（狹い）・記号（幅員減少マーク）」（N=2箇所）を追加したこと等による。
旧誠道小学校体育館及び屋外プールほか解体工事	境港市誠道町2062番地	建築解体	㈱平田組 境港出張所	鳥取県境港市上道町3737番地	86,436,900	R6.11.12	R6.11.12	R7.3.19	R7.3.10		3,215,300						プール給水管撤去に伴い、存置配管内の衛生対策として水栓柱を設置したこと等による。
渡中浦水門連絡線舗装修繕工事（その2）	境港市渡町	舗装（アスファルト）	美保テクノ㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	26,290,000	R6.11.15	R6.11.15	R7.3.26	R7.3.18		2,052,600						防草コンクリートにあたり、路肩部等の張りコンクリートA=134㎡を追加したこと等による。
入船町上道2号線側溝蓋改修外工事	境港市東雲町	土木	㈱グリーンワン	鳥取県境港市元町1878番地2F	10,340,000	R6.11.15	R6.11.15	R7.3.31	R7.3.26		-936,100						市道維持修繕事業（自治会要望分）において、当初は概算発注で数量を積算計上していたが、現地実測により、各修繕箇所の実績を計上したことによる。
トイレ改修工事（余子・中浜公民館、中浜公民館集会所）（電気）	境港市竹内町393番地2、財ノ木町668番地、670番地	電気	境港海上無線㈱	鳥取県境港市栄町17	3,135,000	R6.11.14	R6.11.14	R7.2.28	R7.2.25	R7.3.14	62,700						中浜公民館集会所のトイレ呼出表示器が作動した場合、中浜公民館事務室でも確認できるように外設アラームを設置したこと等による。
県管理道マンホール蓋交換工事	境港市上道町、中野町、竹内団地	土木	㈱境栄工業	鳥取県境港市渡町1608番地1	14,300,000	R6.11.22	R6.11.22	R7.2.28	R7.2.21		155,100						現場説明書1_⑥(週休2日モデル工事)の実施により、月単位の週休2日を達成したことによる。
トイレ改修工事（余子・中浜公民館、中浜公民館集会所）（建築）	境港市竹内町393番地2、財ノ木町668番地、670番地	建築	三協建設㈱	鳥取県境港市元町108	16,610,000	R6.11.26	R6.11.26	R7.2.28	R7.2.25	R7.3.14	465,300						余子公民館において、施設利用者の利便性を考慮し仮設トイレを設置したこと等による。
トイレ改修工事（余子・中浜公民館、中浜公民館集会所）（機械）	境港市竹内町393番地2、財ノ木町668番地、670番地	管	米子ガス産業㈱ 境港営業所	鳥取県境港市元町130番地2まるかて1303	9,735,000	R6.11.26	R6.11.26	R7.2.28	R7.2.25	R7.3.14	172,700						余子公民館において、既存の洗面及びタオル掛けの撤去、再取付が必要となったこと等による。
スポーツ広場キュービクル改修工事	境港市夕日ヶ丘一丁目4133番地9	電気	大山電気㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	14,740,000	R6.11.22	R6.11.22	R7.3.25									
下ノ川承水路改築工事（4工区）	境港市上道町、昭和町	土木	コーワ建設㈱	鳥取県境港市高松町1223	101,563,000	R6.11.25	R6.11.25	R7.7.28	R7.2.27		0	R7.6.17		5,461,500			（第1回）各会計年度において、部分払を請求できる回数を変更する。 （第2回）週休2日モデル工事の実施により、月単位の週休2日を達成したこと等による。
外浜線ほか3路線通学路安全対策工事	境港市小篠津町外	交通安全施設	㈱大東工業	鳥取県境港市財ノ木町1060-3	10,675,500	R6.11.25	R6.11.25	R7.3.10	R7.3.3		2,696,100						中浜地区において、当初設計では、転落(横断)防止柵を設置するにあたり土中建込を想定していたが、地下埋設物確認立会の結果、埋設管が工事の支障となるため、ベースプレートに変更したこと等による。
境昭6号線ほか1路線側溝修繕工事	境港市昭和町	土木	㈱創一	鳥取県境港市元町1847番地2	6,271,100	R6.11.29	R6.11.29	R7.3.25	R7.3.21	R7.3.31	23,100						境昭1号線において、コンクリート床板の設置枚数を増したること等による。
外江中央雨水幹線築造工事（2工区）	境港市外江町	土木	㈱角建設	鳥取県境港市外江町3255	106,297,400	R6.12.4	R6.12.4	R7.10.8	R7.10.1		893,200						水路法線を道路中心側に移動させたことにより舗装面積が増加したこと等による。
第三中学校自転車置場増設工事	境港市外江町1372	建築	㈱松本組 境港支店	鳥取県境港市竹内団地67	34,100,000	R6.12.5	R6.12.5	R7.3.24	R7.3.11		348,700						仮設駐輪場の整備の為、A型バリケード L=2.0m 19組設置等による。
外江15号線狭あい道路拡幅工事（舗装）	境港市外江町	土木	友貴建設㈱	鳥取県境港市湊町174	11,644,600	R6.12.13	R6.12.13	R7.3.24	R7.3.21		2,200						現地での精測精査の結果による数量の増工。
地域子育て支援センターひまわり屋上防水改修工事	境港市幸神町952	防水	㈱清水塗工	鳥取県境港市上道町2023-7	6,820,000	R6.12.16	R6.12.16	R7.3.21	R7.3.3		221,100						煙突部分のクラック補修及びウレタン塗膜防水補修を追加したこと等による。
小学校不要建物解体撤去工事	境港市渡町901番地、上道町3026番地	解体	境港土建㈱	鳥取県境港市西工業団地145	3,350,600	R6.12.13	R6.12.13	R7.1.31	R7.1.27		1,029,600						渡小学校のうさぎ小屋の解体を追加したこと等による。
市営住宅渡団地1〜4号解体工事	境港市渡町1922番地1	解体	境港土建㈱	鳥取県境港市西工業団地145	7,907,900	R7.1.29	R7.1.29	R7.3.24	R7.3.17		-250,800						解体後の囲いロープ設置範囲の変更及び立入禁止看板の設置を取りやめたこと等による。
第1・4・5分団ホース乾燥塔修繕工事	境港市明治町250-3、渡町1356-1、外江町2062-1	塗装	㈱清水塗工	鳥取県境港市上道町2023-7	3,058,000	R7.2.4	R7.2.4	R7.3.21									
渡小学校空調改修工事（電気）	境港市渡町901番地	電気	大山電気㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	14,245,000	R7.4.1	R7.4.1	R7.9.19	R7.9.12		302,500						管理教室棟東側側面の閉閉器盤等の改修等による。
渡小学校空調改修工事（機械）	境港市渡町901番地	管	米子ガス産業㈱ 境港営業所	鳥取県境港市元町130番地2まるかて1303	71,170,000	R7.4.7	R7.4.7	R7.9.19	R7.9.12	R7.10.31	0	R7.10.20		6,405,300			（第1回）既存空調設備の一部撤去を工事に追加するため、工期を延長する。 （第2回）給食棟既存室外機及び屋外配管撤去等による。
中浜公民館空調等改修工事（機械）	境港市財ノ木町668番地	管	足立燃料㈱	鳥取県境港市幸神町154	31,999,000	R7.4.15	R7.4.15	R7.11.21									
渡公民館空調等改修工事（機械）	境港市渡町1356番地1	管	曾我工業㈱ 境港営業所	鳥取県境港市上道町3297	30,800,000	R7.4.10	R7.4.10	R7.11.21	R7.11.14	R7.12.12	0	R7.12.1		975,700			（第1回）追加機材の納期が工期内に間に合わなくなったため、工期を延長する。 （第2回）配管ルートを窓ガラス貫通から外壁貫通に変更等による。
余子小学校・余子公民館空調改修工事（電気）	境港市竹内町3117番地、竹内町393番地2	電気	岡田電工㈱ 境港営業所	鳥取県境港市上道町3306番地	25,465,000	R7.4.10	R7.4.10	R7.11.21	R7.11.14		383,900						余子小学校の給水ポンプ警報盤設置等による。
外江小学校・外江公民館空調改修工事（電気）	境港市外江町2105番地、外江町2062番地1	電気	㈱境電工	鳥取県境港市外江町2374	20,570,000	R7.4.8	R7.4.8	R7.11.21	R7.11.14		492,800						外江小学校のELB用接地極の場所変更等による。
渡公民館空調等改修工事（電気）	境港市渡町1356番地1	電気	㈱エナテックス 境港支社	鳥取県境港市入船町2番地6	12,100,000	R7.4.10	R7.4.10	R7.11.21	R7.11.14		128,700						リース空調への仮設電気配線工事対応等による。
中浜公民館空調等改修工事（電気）	境港市財ノ木町668番地	電気	境港海上無線㈱	鳥取県境港市栄町17	9,729,500	R7.4.11	R7.4.11	R7.11.21	R7.11.14		248,600						機械はつり、天井点検口の数量変更等による。

[illegible]