

工事名	工事場所	工事種別	契約者	住所	当初契約額 (税込)	契約日	工期（自）	工期（至）	変更契約（第1回）			変更契約（第2回）			変更契約（第3回）			変更理由
									契約日	工期（至）	増減額	契約日	工期（至）	増減額	契約日	工期（至）	増減額	
汚水柵新設（その1）工事	公共下水道事業計画区域内	土木	三協建設(株)	鳥取県境港市元町108	18,590,000	R5.2.10	R5.2.10	R5.10.31	R5.10.10		403,700							現地を確認した結果、本管の延伸が必要な箇所が増加したため。
市道維持工事（ゼロ市債）	境港市管内一円	土木	(有)足立組	鳥取県境港市外江町2152-1	14,949,000	R5.3.13	R5.3.13	R6.3.29	R6.3.27		4,449,500							・緊急修繕箇所の増 ・労務単価の変更
外江町汚水枝線（その26）工事	境港市外江町	土木	(株)境栄工業	鳥取県境港市渡町1608番地1	19,470,000	R5.6.9	R5.6.9	R6.1.11	R5.12.7		1,130,800	R5.12.15		143,000				（第1回）現場着手前に公共汚水柵調査を行った結果、公共汚水柵の設置希望が増え、取付管およびます工の施工箇所数が増加したため。 （第2回）精測精査の結果、舗装面積を増工したことによる。
渡町汚水枝線（その36）工事	境港市渡町	土木	(株)三谷組	鳥取県境港市福定町671-1	24,376,000	R5.6.12	R5.6.12	R5.12.21	R5.12.13		422,400							現場着手前に公共汚水柵調査を行った結果、公共汚水柵の設置希望が増え、取付管およびます工の施工箇所数が増加したため。
市営住宅外江団地エコ改善工事（電気）	境港市外江町	電気	岡田電工(株) 境港営業所	鳥取県境港市上道町3306番地	12,100,000	R5.6.9	R5.6.9	R5.12.27	R5.12.22	R6.1.10	187,000							当初の設計で見込んでいた流し元灯の照明器具（16台）が製造中止となったため、機種を変更したこと等による。
境港2号汚水幹線築造工事（19工区）	境港市外江町	土木	佐藤産業・佐々木組特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市外江町3697-10	193,270,000	R5.6.28	R5.6.29	R6.6.4	R6.2.27		0	R6.5.17	R6.6.28	0	R6.6.10	R6.7.12	7,191,800	（第1回）予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更 （第2回）交通量が多く現場の交通規制により、作業の進捗に支障を来したため。 （第3回）舗装面積及び汚水柵設置箇所の増加による。
市営住宅外江団地エコ改善工事（建築）	境港市外江町	建築	リンクス・境港土建特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市蓮池町50-1	155,650,000	R5.6.27	R5.6.28	R5.12.27	R5.12.22	R6.1.10	4,968,700							室内壁の張替及び天井塗装の追加、階段室内壁の塗装の追加等による。
あがりみち保育園リニューアル改修工事（電気）	境港市中野町	電気	野々村電機工業(株)	鳥取県境港市大正町58	39,347,000	R5.6.23	R5.6.23	R6.3.22	R6.3.18		171,600							幹線ルートの変更に伴う配管延長と既存劣化配管の取替等による。
外江町汚水枝線（その25）工事	境港市外江町	土木	角建設・箕矢組特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市外江町3255	162,245,600	R5.6.28	R5.6.29	R6.5.30	R6.2.27		0	R6.5.17	R6.6.14	0	R6.6.10		1,124,200	（第1回）予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更 （第2回）公共施設の行事等により工事現場の休工を要したため。 （第3回）舗装面積の増加及び汚水柵設置箇所の減による。
夕日ヶ丘防犯灯設置工事	境港市夕日ヶ丘1丁目	電気	野々村電機工業(株)	鳥取県境港市大正町58	4,400,000	R5.6.27	R5.6.27	R5.10.23	R5.9.1		330,000							当初設計より、防犯灯の設置台数を増工したことによる。
あがりみち保育園リニューアル改修工事（機械）	境港市中野町	管	曾我工業(株) 境港営業所	鳥取県境港市上道町3297	60,720,000	R5.6.30	R5.6.30	R6.3.22	R6.3.18		1,470,700							安全に配慮し、エアコンの室外機を壁設置から屋上設置に変更したこと等による。
通学路安全対策工事「渡小学校ゾーン30」	境港市 渡町	区画線	(株)すばる	鳥取県米子市尾高862-1	6,246,900	R5.6.30	R5.6.30	R5.10.5	R5.9.29		53,900							カラー路面標示及び区画線を施工するにあたり、路肩堆積土砂の撤去等の作業が必要となったため。
あがりみち保育園リニューアル改修工事（建築）	境港市中野町	建築	美保テクノス(株) 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	95,480,000	R5.7.3	R5.7.3	R6.3.22	R6.3.18		5,357,000							増築部分において、想定より浅い位置で湧水が発生し、ウエルポイント工法により湧水作業を行ったこと等による。
外江小学校体育館改修工事	境港市外江町	建築	(株)平田組 境港出張所	鳥取県境港市上道町3737番地	63,250,000	R5.7.10	R5.7.10	R5.11.22	R5.11.17		4,071,100							外壁の劣化補修箇所について、足場設置後の現地調査の結果、当初設計より施工箇所が変更となったこと等による。
市営住宅誠道団地建替第3期工事（電気）	境港市誠道町	電気	境港海上無線(株)	鳥取県境港市栄町17	9,570,000	R5.7.12	R5.7.12	R6.1.31	R6.1.26		63,800							当初の設計で見込んでいた流し元灯の照明器具（5台）が製造中止となったため、機種を変更したことによる。
市営住宅誠道団地建替第3期工事（機械）	境港市誠道町	管	(株)シンセイ 境港出張所	鳥取県境港市外江町2262番地1	13,090,000	R5.7.12	R5.7.12	R6.1.31	R6.1.26		-149,600							排水管の埋没深さを見直し、水替え費が抑えられるよう変更したことによる。
汚水柵新設（その2）工事	境港市公共下水道事業計画区域内	土木	(有)佐藤建設	鳥取県境港市外江町3256	18,678,000	R5.7.10	R5.7.10	R6.3.29	R6.2.5		3,301,100							公共汚水柵の設置申請を受けた結果、公共汚水柵の設置数が増加したことによる。
外江町汚水枝線（その21）工事	境港市外江町	土木	(株)三谷組	鳥取県境港市福定町671-1	66,545,600	R5.7.12	R5.7.12	R6.5.27	R6.5.14	R6.8.30	3,258,200	R6.8.23	R6.9.13	5,922,400				（第1回）汚水柵設置確認により汚水柵の移動による管路延伸及び設置箇所の増加による。 （第2回）機械施工困難な箇所の側溝を二次製品から現場打ちに変更したため。
市営住宅誠道団地建替第3期工事（建築）	境港市誠道町	建築	(株)松本組 境港支店	鳥取県境港市竹内団地67	87,890,000	R5.7.12	R5.7.12	R6.1.31	R6.1.19		155,100							高齢者等のつまずき、転倒等に配慮し玄関アプローチ（コンクリート舗装）を拡幅する。
外江町汚水枝線（その23）工事	境港市外江町	土木	(有)足立組	鳥取県境港市外江町2152-1	62,425,000	R5.7.18	R5.7.18	R6.5.16	R6.2.27		0	R6.5.9		143,000				（第1回）予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更 （第2回）取付管およびます工の施工箇所数が増加したこと等による。
森岡町汚水枝線（その8）工事	境港市森岡町、芝町	土木	(株)箕矢組	鳥取県境港市渡町827-16	47,190,000	R5.7.14	R5.7.14	R6.3.13	R6.3.6	R6.4.12	558,800	R6.4.9		590,700				（第1回）現場着手前に公共汚水柵調査を行った結果、公共汚水柵の設置希望が増え、本管を延伸したこと等による。 （第2回）本管の延伸及び精測精査の結果、舗装面積を増工したことによる。
第二タ顔団地47A解体工事	境港市誠道町	解体	(株)リンクス	鳥取県境港市蓮池町50-1	15,411,000	R5.7.20	R5.7.20	R5.11.15	R5.11.14		412,500							整地の際に想定以上に地盤が凹み、購入土の量が増加したこと等による。

渡団地5～10号解体工事	境港市渡町	解体	(株)リンクス	鳥取県境港市蓮池町50-1	10,629,300	R5.7.20	R5.7.20	R5.10.16	R5.10.16		-242,000						隣接する2棟の解体が同時に施工完了したため、重複する仮囲いが不要となった。
境ニュータウン公共汚水柵改修工事（2工区）	境港市渡町	土木	(有)グリーンアート	鳥取県境港市元町1878番地2F	18,260,000	R5.7.28	R5.7.28	R5.12.27	R5.11.8		237,600						民地内コンクリート土間と駐車場の取壊し復旧に要する費用を追加計上したため。
渡町汚水枝線（その35）工事	境港市渡町、外江町	土木	コーワ建設(有)	鳥取県境港市高松町1223	51,920,000	R5.7.31	R5.7.31	R6.5.20	R6.2.27		0	R6.5.14		-286,000			（第1回）予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更 （第2回）公共汚水柵の設置希望が減り、マンホール施工箇所数が減少したため。
外江町汚水枝線（その17）工事	境港市外江町	土木	(有)角建設	鳥取県境港市外江町3255	46,288,000	R5.8.3	R5.8.3	R6.4.18	R6.2.27		974,600						現地の舗装を取壊した結果、想定していたものより舗装厚が厚かったことによりAs処分量および不陸整正の補足材の厚さが増えたこと等による。
竹内団地汚水枝線工事	境港市竹内団地、 財ノ木町	土木	(株)西村工業	鳥取県境港市元町1878	14,036,000	R5.8.8	R5.8.8	R6.1.5	R5.12.26		-608,300						現場着手前に公共汚水柵調査を行った結果、公共汚水柵の設置位置が変更となり本管の延長が減少したこと等による。
境132号線区画線補修工事	境港市 清水町ほか	区画線	北斗興業(株)	鳥取県米子市車尾4-3-43	4,180,000	R5.8.8	R5.8.8	R6.1.4	R5.12.1		-339,900						現地での精測精査の結果による。
外江町汚水枝線（その20）工事	境港市外江町	土木	佐藤産業(有)	鳥取県境港市外江町3697-10	47,498,000	R5.8.8	R5.8.8	R6.5.21	R6.2.28		-354,200	R6.5.8		77,000			（第1回）現場着手前に公共汚水柵調査を行った結果、土地所有者の希望位置に公共汚水柵を設置するため管路を延長を短縮したこと等による。 （第2回）本工事期間には、夏日期間(25℃以上)が含まれるため、本工事費に対し熱中症対策に資する補正を適用したため。
境96号線ほか1路線改良工事	境港市 栄町ほか	土木	(有)佐藤建設	鳥取県境港市外江町3256	11,000,000	R5.8.18	R5.8.18	R6.2.5	R6.1.26		139,700						水路の撤去・復旧時に既存の既設標識を移設する必要が生じたため。
余子148号線改良工事	境港市 竹内町	土木	(有)隼建設	鳥取県境港市大正町9	15,676,100	R5.8.17	R5.8.17	R6.3.4	R6.2.1		-376,200						舗装数量が減少したため。
余子155号線ほか1路線改良工事	境港市 誠道町ほか	土木	(株)西村工業	鳥取県境港市元町1878	16,874,000	R5.8.18	R5.8.18	R6.3.6	R6.2.29		820,600						余子155号線において、路面状態が著しく悪い区間について、舗装打ち替えを追加施工したことによる。
外江町汚水枝線（その18）工事	境港市外江町	土木	(株)木下建設	鳥取県境港市外江町2056-1	62,920,000	R5.8.18	R5.8.18	R6.5.28	R6.2.27		0	R6.5.23		5,483,500			（第1回）予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更 （第2回）私道公共下水道布設希望により、2路線の本管を追加し、その費用を計上したこと等による
外江町汚水枝線（その22）工事	境港市外江町	土木	佐藤産業(有)	鳥取県境港市外江町3697-10	49,995,000	R5.8.24	R5.8.24	R6.7.18	R6.7.16		1,273,800						現地確認の結果、小型塩ビマンホール及び汚水柵を追加計上したことによる。
外江町汚水枝線（その19）工事	境港市外江町	土木	(有)足立組	鳥取県境港市外江町2152-1	41,580,000	R5.8.29	R5.8.29	R6.6.10	R6.2.27		0	R6.5.14		624,800			（第1回）予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更 （第2回）現場着手前に公共汚水柵調査を行った結果、公共汚水柵の設置希望が増え、取付管およびます工の施工箇所数が増加したこと等による。
渡中浦水門連絡線舗装修繕（その1）外工事	境港市 渡町	舗装（アスファルト）	(有)足立道路	鳥取県境港市中野町5437	33,660,000	R5.8.28	R5.8.28	R6.2.5	R6.1.26		1,514,700						既設舗装厚が当初の想定より厚く、アスファルト殻の運搬・処分量が増加したことによる。
外江町汚水枝線（その24）工事	境港市外江町、芝町	土木	コーワ建設(有)	鳥取県境港市高松町1223	61,600,000	R5.9.8	R5.9.8	R6.7.16	R6.2.27		0	R6.7.11		272,800			（第1回）予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更 （第2回）汚水柵設置確認により、土地所有者の希望位置に汚水柵を設置するため管路を延伸したこと等による。
境昭4号線舗装修繕工事	境港市 昭和町	舗装（アスファルト）	美保テクノス(株) 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	63,250,000	R5.9.14	R5.9.14	R6.3.22	R6.3.7		3,417,700						路線北端のすり付け部を増工したことによる。
中浜3号線舗装修繕外工事	境港市 財ノ木町ほか	舗装（アスファルト）	友貴建設(株)	鳥取県境港市湊町174	7,975,000	R5.9.11	R5.9.11	R5.12.25	R5.12.18		312,400						現地での精測精査の結果による。
境84号線改良工事	境港市 相生町ほか	土木	友貴建設(株)	鳥取県境港市湊町174	15,235,000	R5.9.11	R5.9.11	R6.2.28	R6.2.21		203,500						側溝改修に伴い宅地から接続している排水管のつなぎ替え本数が、想定より多かったため。
鳥取うみなみロード路面標示設置工事	境港市 大正町ほか	区画線	北斗興業(株)	鳥取県米子市車尾4-3-43	9,790,000	R5.9.15	R5.9.15	R6.2.5	R6.1.29	R6.3.15	-789,800						市道部と県道部の境界及び数量を確認した結果、矢羽根等の設置数量が減少したため。
明治町元公営住宅家屋解体撤去工事	境港市明治町	建築解体	(株)松本組 境港支店	鳥取県境港市竹内団地67	12,078,000	R5.9.29	R5.9.29	R5.11.30	R5.11.29	R5.12.15	0						家屋の解体撤去中に、調査段階では発見されなかった地下埋設物（井水2台、水槽1台）が発見されたため、その撤去のため工期延長を行った。
庁舎別館・第二庁舎トップコート等補修工事	境港市上道町	防水	(有)真路工業	鳥取県境港市竹内町139	9,790,000	R5.10.6	R5.10.6	R6.1.10	R6.1.5		2,137,300						別館・第二庁舎ともに、補修範囲が増えたことによる。
渡地区コミュニティ供用施設新築工事（機械）	境港市渡町	管	足立燃料(有)	鳥取県境港市幸神町154	8,063,000	R5.10.11	R5.10.11	R6.3.15	R6.3.8		63,800						再使用予定の既存量水器BOXが劣化していたため更新したこと等による。
渡地区コミュニティ供用施設新築工事（建築）	境港市渡町	建築	境港土建(株)	鳥取県境港市西工業団地145	41,470,000	R5.10.11	R5.10.11	R6.3.15	R6.3.8		315,700						北側道路境界にある側溝への土砂流出を防ぐため歩車道境界ブロックを設置したこと等による。
渡漁港埋立地内造成及び外構工事	境港市 渡町	舗装（アスファルト）	(有)足立道路	鳥取県境港市中野町5437	23,540,000	R5.10.13	R5.10.13	R6.3.27	R6.3.22		2,451,900						排水機場外構部の門扉を追加施工したこと等による。

竹内団地マンホール蓋交換工事	境港市竹内団地	土木	友貴建設(株)	鳥取県境港市湊町174	17,061,000	R5.10.11	R5.10.11	R6.3.15	R6.3.5		365,200							当該工事は、本年度以降も継続工事であり、進捗を図るため蓋交換箇所数を増工したこと等による。
下ノ川承水路改築工事（3工区）	境港市上道町、昭和町	土木	コーワ建設(有)	鳥取県境港市高松町1223	66,000,000	R5.10.31	R5.10.31	R6.6.7	R6.6.4	R6.7.12		R6.7.11			2,050,400			（第1回）12月上旬完了見込みであった電柱の支線移設が1月末にずれ込んだため、本体内工事に不測の日数を要したことによる。 （第2回）植樹したソメイヨシノについて、支柱及び土壌改良を計上したこと等による。
境港駅前広場整備工事	境港市大正町	土木	美保テクノス(株) 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	69,190,000	R5.11.10	R5.11.10	R6.3.28	R6.3.12		-75,900							地先境界ブロックの延長が7.1m減少したことによる。
渡町汚水枝線（その33）工事	境港市渡町	土木	(有)角建設	鳥取県境港市外江町3255	83,120,400	R5.11.16	R5.11.16	R6.12.16	R6.10.18		-1,656,600							汚水枘設置確認により不要となった汚水枘の施工を取り止めたことによる。
竜ヶ山球場改修工事（建築）	境港市渡町	建築	(株)リンクス	鳥取県境港市蓮池町50-1	117,700,000	R5.11.21	R5.11.21	R6.3.28	R6.3.22	R6.5.31	10,172,800	R6.5.27			1,859,000			（第1回）バックネット支柱基礎部分において、想定より浅い位置より湧水が発生し、撤去新設等の作業ができないため、ウエルポイント工法により湧水作業を行う必要が生じたこと等による。 （第2回）外壁改修において、足場設置後の詳細調査の結果、当初設計より施工箇所が変更となったこと等による。
外江中央雨水幹線築造工事	境港市外江町	土木	(有)足立道路	鳥取県境港市中野町5437	99,000,000	R5.12.22	R5.12.22	R6.9.13	R6.9.11		-6,080,800							ボックスカバート上流部の施工に支障となる水道管の移設が次年度となったことにより、当該箇所を次工区施工とし、本工事を減長したこと等による。
余子140号線側溝蓋修繕工事	境港市竹内町	土木	環境緑地(株)	鳥取県境港市西工業団地67-2	2,341,900	R5.12.28	R5.12.28	R6.3.28										
境132号線歩道根上り対策及び舗装修繕工事	境港市弥生町	造園	(株)トリミング	鳥取県境港市渡町1459-3	5,905,900	R6.1.15	R6.1.15	R6.3.19										
入船町上道2号線側溝蓋改修外工事	境港市東雲町外	土木	(有)グリーンアート	鳥取県境港市元町1878番地2F	12,760,000	R6.1.19	R6.1.19	R6.3.28	R6.3.22	R6.5.28	0	R6.5.23			341,000			（第1回）資材納期の遅延による。 （第2回）自治会等からの道路施設修繕要望があった箇所について、追加計上したことによる。
市場関係者詰所解体工事	境港市昭和町9番地20	建築解体	(株)リンクス	鳥取県境港市蓮池町50-1	48,884,000	R6.2.15	R6.2.15	R6.5.31	R6.5.21		-1,140,700							外壁アスベスト除去の施工方法変更に伴う、外部足場の防音シートを養生シートに変更したこと等による。
渡11区集会所フェンス更新工事	境港市渡町	建築	(有)北野建築工業	鳥取県境港市中野町5261	4,202,000	R6.2.14	R6.2.14	R6.4.30	R6.4.30	R6.5.17	0	R6.5.15			1,256,200			（第1回）敷地北側のフェンス設置について、既存建物基礎がフェンス基礎と干渉する恐れがあるため、既存建物の撤去後施工することとし、更に雨天や施工箇所の試掘等により時間を要したため工期を延伸する。 （第2回）既設側溝を撤去予定であったが、周辺から雨水排水側溝として利用があったため、フェンス位置を下げて設置した上で、配管埋設の上砕石敷きしたこと等による。
福定渡線通学路安全対策工事	境港市 渡町	土木	(株)木下建設	鳥取県境港市外江町2056-1	23,540,000	R6.2.16	R6.2.16	R6.8.6	R6.8.5		2,976,600							水路を取り壊す作業に、コンクリートのカッター切断を追加したため。
渡11区集会所解体工事	境港市渡町	解体	(有)足立組	鳥取県境港市外江町2152-1	4,026,000	R6.3.5	R6.3.5	R6.5.31	R6.5.9		520,300							鳥取県通知による特例措置に伴う設計単価変更等による
市民体育館屋外トイレ新築工事（建築）	境港市中野町1900番地、2035番地	建築	三協建設(株)	鳥取県境港市元町108	15,675,000	R6.3.27	R6.3.27	R6.9.30	R6.9.26		85,800							令和6年度労務単価上昇等に対する特例措置に係る変更等による。
市民体育館屋外トイレ新築工事（機械）	境港市中野町1900番地、2035番地	管	曾我工業(株) 境港営業所	鳥取県境港市上道町3297	6,985,000	R6.3.27	R6.3.27	R6.9.30	R6.9.26		74,800							令和6年度労務単価上昇等に対する特例措置に係る変更による。
市民体育館及び第2市民体育館改修工事（機械）	境港市中野町1900番地、2035番地	管	(有)橋本工業所	鳥取県境港市小篠津町257-1	14,960,000	R6.3.27	R6.3.27	R6.10.15	R6.9.26		630,300							令和6年度労務単価上昇等に対する特例措置に係る変更等による。
市民体育館及び第2市民体育館改修工事（電気）	境港市中野町1900番地、2035番地	電気	(有)境電工	鳥取県境港市外江町2374	37,950,000	R6.3.27	R6.3.27	R6.10.15	R6.9.26		2,847,900							市民体育館アリーナ通路の非常照明のLED化の追加等による
文化ホール改修工事（機械設備）	境港市中野町2050番地	管	(株)シンセイ 境港出張所	鳥取県境港市外江町2262番地1	106,590,000	R6.4.2	R6.4.2	R6.11.29	R6.11.22	R6.12.27	5,762,900	R6.12.25	R7.3.14	3,346,200				（第1回）労務単価上昇等による。 （第2回）空調自動制御装置及び加湿装置等復旧等による。
文化ホール改修工事（電気設備）	境港市中野町2050番地	電気	(株)エナテクス 境港支社	鳥取県境港市入船町2番地6	140,800,000	R6.4.3	R6.4.3	R6.11.29	R6.11.22		4,589,200							令和6年度労務単価上昇等による。
文化ホール改修工事（建築）	境港市中野町2050番地	建築	平田組・松本組特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市上道町3737番地	333,300,000	R6.4.12	R6.4.13	R6.11.29	R6.11.11		31,240,000	R6.11.22			2,829,200			（第1回）天井補強における補強金物の数量の増等による。 （第2回）歩行者の安全を考慮し、経年劣化の著しい東側通路部分及び南側出入口部分において舗装改修を行ったこと等による。
市民体育館及び第2市民体育館改修工事（建築）	境港市中野町1900番地、2035番地	建築	境港土建(株)	鳥取県境港市西工業団地145	111,980,000	R6.4.5	R6.4.5	R6.10.15	R6.9.26		6,637,400							令和6年度労務単価上昇等に対する特例措置に係る変更等による。
水木しげる記念館再整備事業建設工事	鳥取県境港市本町5番地	建築	水木しげる記念館再整備事業建設工事 美保テクノス・リンクス 特定建設工事共同企業体	鳥取県米子市昭和町25番地	607,750,000	R5.5.30	R5.5.31	R6.1.31										