

令和5年度 建設工事契約状況

工事名	工事場所	工事種別	契約者	住所	当初契約額 (税込)	契約日	工期(自)	工期(至)	変更契約(第1回)			変更契約(第2回)			変更理由
									契約日	工期(至)	増減額	契約日	工期(至)	増減額	
汚水樹新設(その1)工事	公共下水道事業計画区域内	土木	三協建設(株)	鳥取県境港市元町108	18,590,000	R5.2.10	R5.2.10	R5.10.31	R5.10.10		403,700				現地を確認した結果、本管の延伸が必要な箇所が増加したため。
市道維持工事(ゼロ市債)	境港市管内一円	土木	(有)足立組	鳥取県境港市外江町2152-1	14,949,000	R5.3.13	R5.3.13	R6.3.29	R6.3.27		4,449,500				・緊急修繕箇所の増 ・労務単価の変更
外江町汚水枝線(その26)工事	境港市外江町	土木	(株)境栄工業	鳥取県境港市渡町1608番地1	19,470,000	R5.6.9	R5.6.9	R6.1.11	R5.12.7		1,130,800	R5.12.15	143,000		(第1回)現場着手前に公共汚水樹調査を行った結果、公共汚水樹の設置希望が増え、取付管およびます工の施工箇所数が増加したため。 (第2回)精測精査の結果、舗装面積を増工したことによる。
渡町汚水枝線(その36)工事	境港市渡町	土木	(株)三谷組	鳥取県境港市福定町671-1	24,376,000	R5.6.12	R5.6.12	R5.12.21	R5.12.13		422,400				現場着手前に公共汚水樹調査を行った結果、公共汚水樹の設置希望が増え、取付管およびます工の施工箇所数が増加したため。
市営住宅外江団地エコ改善工事(電気)	境港市外江町	電気	岡田電工(株) 境港営業所	鳥取県境港市上道町3306番地	12,100,000	R5.6.9	R5.6.9	R5.12.27	R5.12.22	R6.1.10	187,000				当初の設計で見込んでいた流し元灯の照明器具(16台)が製造中止となったため、機種を変更したこと等による。
境港2号汚水幹線築造工事(19工区)	境港市外江町	土木	佐藤産業・佐々木組特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市外江町3697-10	193,270,000	R5.6.28	R5.6.29	R6.6.4	R6.2.27		0				予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更
市営住宅外江団地エコ改善工事(建築)	境港市外江町	建築	リンクス・境港土建特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市蓮池町50-1	155,650,000	R5.6.27	R5.6.28	R5.12.27	R5.12.22	R6.1.10	4,968,700				室内壁の張替及び天井塗装の追加、階段室内壁の塗装の追加等による。
あがりみち保育園リニューアル改修工事(電気)	境港市中野町	電気	野々村電機工業(株)	鳥取県境港市大正町58	39,347,000	R5.6.23	R5.6.23	R6.3.22	R6.3.18		171,600				幹線ルートの変更に伴う配管延長と既存劣化配管の取替等による。
外江町汚水枝線(その25)工事	境港市外江町	土木	角建設・箕矢組特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市外江町3255	162,245,600	R5.6.28	R5.6.29	R6.5.30	R6.2.27		0				予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更
夕日ヶ丘防犯灯設置工事	境港市夕日ヶ丘1丁目	電気	野々村電機工業(株)	鳥取県境港市大正町58	4,400,000	R5.6.27	R5.6.27	R5.10.23	R5.9.1		330,000				当初設計より、防犯灯の設置台数を増工したことによる。
あがりみち保育園リニューアル改修工事(機械)	境港市中野町	管	曾我工業(株) 境港営業所	鳥取県境港市上道町3297	60,720,000	R5.6.30	R5.6.30	R6.3.22	R6.3.18		1,470,700				安全に配慮し、エアコンの室外機を壁設置から屋上設置に変更したこと等による。
通学路安全対策工事「渡小学校ゾーン30」	境港市 渡町	区画線	(株)すばる	鳥取県米子市尾高862-1	6,246,900	R5.6.30	R5.6.30	R5.10.5	R5.9.29		53,900				カラー路面標示及び区画線を施工するにあたり、路肩堆積土砂の撤去等の作業が必要となったため。
あがりみち保育園リニューアル改修工事(建築)	境港市中野町	建築	美保テクノス(株) 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	95,480,000	R5.7.3	R5.7.3	R6.3.22	R6.3.18		5,357,000				増築部分において、想定より浅い位置で湧水が発生し、ウエルポイント工法により湧水作業を行ったこと等による。
外江小学校体育館改修工事	境港市外江町	建築	(株)平田組 境港出張所	鳥取県境港市上道町3737番地	63,250,000	R5.7.10	R5.7.10	R5.11.22	R5.11.17		4,071,100				外壁の劣化補修箇所について、足場設置後の現地調査の結果、当初設計より施工箇所が変更となったこと等による。
市営住宅誠道団地建替第3期工事(電気)	境港市誠道町	電気	境港海上無線(株)	鳥取県境港市栄町17	9,570,000	R5.7.12	R5.7.12	R6.1.31	R6.1.26		63,800				当初の設計で見込んでいた流し元灯の照明器具(5台)が製造中止となったため、機種を変更したことによる。
市営住宅誠道団地建替第3期工事(機械)	境港市誠道町	管	(株)シンセイ 境港出張所	鳥取県境港市外江町2262番地1	13,090,000	R5.7.12	R5.7.12	R6.1.31	R6.1.26		-149,600				排水管の埋没深さを見直し、水替え費が抑えられるよう変更したことによる。
汚水樹新設(その2)工事	境港市公共下水道事業計画区域内	土木	(有)佐藤建設	鳥取県境港市外江町3256	18,678,000	R5.7.10	R5.7.10	R6.3.29	R6.2.5		3,301,100				公共汚水樹の設置申請を受けた結果、公共汚水樹の設置数が増加したことによる。
外江町汚水枝線(その21)工事	境港市外江町	土木	(株)三谷組	鳥取県境港市福定町671-1	66,545,600	R5.7.12	R5.7.12	R6.5.27							
市営住宅誠道団地建替第3期工事(建築)	境港市誠道町	建築	(株)松本組 境港支店	鳥取県境港市竹内団地67	87,890,000	R5.7.12	R5.7.12	R6.1.31	R6.1.19		155,100				高齢者等のつまずき、転倒等に配慮し玄関アプローチ(コンクリート舗装)を拡幅する。
外江町汚水枝線(その23)工事	境港市外江町	土木	(有)足立組	鳥取県境港市外江町2152-1	62,425,000	R5.7.18	R5.7.18	R6.5.16	R6.2.27		0				予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更
森岡町汚水枝線(その8)工事	境港市森岡町、芝町	土木	(株)箕矢組	鳥取県境港市渡町827-16	47,190,000	R5.7.14	R5.7.14	R6.3.13	R6.3.6	R6.4.12	558,800	R6.4.9	590,700		(第1回)現場着手前に公共汚水樹調査を行った結果、公共汚水樹の設置希望が増え、本管を延伸したこと等による。 (第2回)本管の延伸及び精測精査の結果、舗装面積を増工したことによる。
第二夕顔団地47A解体工事	境港市誠道町	解体	(株)リンクス	鳥取県境港市蓮池町50-1	15,411,000	R5.7.20	R5.7.20	R5.11.15	R5.11.14		412,500				整地の際に想定以上に地盤が凹み、購入土の量が増加したこと等による。
渡団地5~10号解体工事	境港市渡町	解体	(株)リンクス	鳥取県境港市蓮池町50-1	10,629,300	R5.7.20	R5.7.20	R5.10.16	R5.10.16		-242,000				隣接する2棟の解体が同時に施工完了したため、重複する仮囲いが不要となった。
境ニュータウン公共汚水樹改修工事(2工区)	境港市渡町	土木	(有)グリーンアート	鳥取県境港市元町1878番地2F	18,260,000	R5.7.28	R5.7.28	R5.12.27	R5.11.8		237,600				民地内コンクリート土間と駐車場の取壊し復旧に要する費用を追加計上したため。

渡町汚水枝線（その35）工事	境港市渡町、外江町	土木	コーワ建設(有)	鳥取県境港市高松町1223	51,920,000	R5.7.31	R5.7.31	R6.5.20	R6.2.27		0			予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更
外江町汚水枝線（その17）工事	境港市外江町	土木	(有)角建設	鳥取県境港市外江町3255	46,288,000	R5.8.3	R5.8.3	R6.4.18	R6.2.27		974,600			現地の舗装を取壊した結果、想定していたものより舗装厚が厚かったことによりAs処分量および不陸整正の補足材の厚さが増えたこと等による。
竹内団地汚水枝線工事	境港市竹内団地、財ノ木町	土木	(株)西村工業	鳥取県境港市元町1878	14,036,000	R5.8.8	R5.8.8	R6.1.5	R5.12.26		-608,300			現場着手前に公共汚水桝調査を行った結果、公共汚水桝の設置位置が変更となり本管の延長が減少したこと等による。
境132号線区画線補修工事	境港市 清水町ほか	区画線	北斗興業(株)	鳥取県米子市車尾4-3-43	4,180,000	R5.8.8	R5.8.8	R6.1.4	R5.12.1		-339,900			現地での精測精査の結果による。
外江町汚水枝線（その20）工事	境港市外江町	土木	佐藤産業(有)	鳥取県境港市外江町3697-10	47,498,000	R5.8.8	R5.8.8	R6.5.21	R6.2.28		-354,200			現場着手前に公共汚水桝調査を行った結果、土地所有者の希望位置に公共汚水桝を設置するため管路を延長を短縮したこと等による。
境96号線ほか1路線改良工事	境港市 栄町ほか	土木	(有)佐藤建設	鳥取県境港市外江町3256	11,000,000	R5.8.18	R5.8.18	R6.2.5	R6.1.26		139,700			水路の撤去・復旧時に既存の既設標識を移設する必要が生じたため。
余子148号線改良工事	境港市 竹内町	土木	(有)隼建設	鳥取県境港市大正町9	15,676,100	R5.8.17	R5.8.17	R6.3.4	R6.2.1		-376,200			舗装数量が減少したため。
余子155号線ほか1路線改良工事	境港市 誠道町ほか	土木	(株)西村工業	鳥取県境港市元町1878	16,874,000	R5.8.18	R5.8.18	R6.3.6	R6.2.29		820,600			余子155号線において、路面状態が著しく悪い区間について、舗装打ち替えを追加施工したことによる。
外江町汚水枝線（その18）工事	境港市外江町	土木	(株)木下建設	鳥取県境港市外江町2056-1	62,920,000	R5.8.18	R5.8.18	R6.5.28	R6.2.27		0			予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更
外江町汚水枝線（その22）工事	境港市外江町	土木	佐藤産業(有)	鳥取県境港市外江町3697-10	49,995,000	R5.8.24	R5.8.24	R6.7.18						
外江町汚水枝線（その19）工事	境港市外江町	土木	(有)足立組	鳥取県境港市外江町2152-1	41,580,000	R5.8.29	R5.8.29	R6.6.10	R6.2.27		0			予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更
渡中浦水門連絡線舗装修繕（その1）外工事	境港市 渡町	舗装（アスファルト）	(有)足立道路	鳥取県境港市中野町5437	33,660,000	R5.8.28	R5.8.28	R6.2.5	R6.1.26		1,514,700			既設舗装厚が当初の想定より厚く、アスファルト製の運搬・処分量が増加したことによる。
外江町汚水枝線（その24）工事	境港市外江町、芝町	土木	コーワ建設(有)	鳥取県境港市高松町1223	61,600,000	R5.9.8	R5.9.8	R6.7.16	R6.2.27		0			予定出来形の変更及び各年度の支払限度額の変更
境昭4号線舗装修繕工事	境港市 昭和町	舗装（アスファルト）	美保テクノス(株) 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	63,250,000	R5.9.14	R5.9.14	R6.3.22	R6.3.7		3,417,700			路線北端のすり付け部を増工したことによる。
中浜3号線舗装修繕外工事	境港市 財ノ木町ほか	舗装（アスファルト）	友貴建設(株)	鳥取県境港市湊町174	7,975,000	R5.9.11	R5.9.11	R5.12.25	R5.12.18		312,400			現地での精測精査の結果による。
境84号線改良工事	境港市 相生町ほか	土木	友貴建設(株)	鳥取県境港市湊町174	15,235,000	R5.9.11	R5.9.11	R6.2.28	R6.2.21		203,500			側溝改修に伴い宅地から接続している排水管のつなぎ替え本数が、想定より多かったため。
鳥取うみなみロード路面標示設置工事	境港市 大正町ほか	区画線	北斗興業(株)	鳥取県米子市車尾4-3-43	9,790,000	R5.9.15	R5.9.15	R6.2.5	R6.1.29	R6.3.15	-789,800			市道部と県道部の境界及び数量を確認した結果、矢羽根等の設置数量が減少したため。
明治町元公営住宅家屋解体撤去工事	境港市明治町	建築解体	(株)松本組 境港支店	鳥取県境港市竹内団地67	12,078,000	R5.9.29	R5.9.29	R5.11.30	R5.11.29	R5.12.15	0			家屋の解体撤去中に、調査段階では発見されなかった地下埋設物（井水2台、水槽1台）が発見されたため、その撤去のため工期延長を行った。
庁舎別館・第二庁舎トップコート等補修工事	境港市上道町	防水	(有)真路工業	鳥取県境港市竹内町139	9,790,000	R5.10.6	R5.10.6	R6.1.10	R6.1.5		2,137,300			別館・第二庁舎ともに、補修範囲が増えたことによる。
渡地区コミュニティ供用施設新築工事（機械）	境港市渡町	管	足立燃料(有)	鳥取県境港市幸神町154	8,063,000	R5.10.11	R5.10.11	R6.3.15	R6.3.8		63,800			再使用予定の既存量水器BOXが劣化していたため更新したこと等による。
渡地区コミュニティ供用施設新築工事（建築）	境港市渡町	建築	境港土建(株)	鳥取県境港市西工業団地145	41,470,000	R5.10.11	R5.10.11	R6.3.15	R6.3.8		315,700			北側道路境界にある側溝への土砂流出を防ぐため歩車道境界ブロックを設置したこと等による。
渡漁港埋立地内造成及び外構工事	境港市 渡町	舗装（アスファルト）	(有)足立道路	鳥取県境港市中野町5437	23,540,000	R5.10.13	R5.10.13	R6.3.27	R6.3.22		2,451,900			排水機場外構部の門扉を追加施工したこと等による。
竹内団地マンホール蓋交換工事	境港市竹内団地	土木	友貴建設(株)	鳥取県境港市湊町174	17,061,000	R5.10.11	R5.10.11	R6.3.15	R6.3.5		365,200			当該工事は、本年度以降も継続工事であり、進捗を図るため蓋交換箇所数を増工したこと等による。
下ノ川承水路改築工事（3工区）	境港市上道町、昭和町	土木	コーワ建設(有)	鳥取県境港市高松町1223	66,000,000	R5.10.31	R5.10.31	R6.6.7						
境港駅前広場整備工事	境港市大正町	土木	美保テクノス(株) 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	69,190,000	R5.11.10	R5.11.10	R6.3.28	R6.3.12		-75,900			地先境界ブロックの延長が7.1m減少したことによる。
渡町汚水枝線（その33）工事	境港市渡町	土木	(有)角建設	鳥取県境港市外江町3255	83,120,400	R5.11.16	R5.11.16	R6.12.16						

